

SCHEDA SCQ PALO E MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
TYRRHENIAN LINK HVDC –
SDC SELARGIUS

Scheda rev.03

n° 15

DESCRIZIONE		PROGETTO		Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna									
Stazione di conversione		HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"		Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.									
DATA <u>21/04/2020</u>				CODICE PLANIMETRIA DCHP20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03									
PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO		N° 388	N° 389	N° 385	N° 386	N° 365	N° 368	N° 367	N° 338	N° 339	N°		
Lunghezza Palo (Progetto)	m	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	8,9	8,9			
Diametro Palo	mm	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	□ 600 □ 300		
Controllo verticalità a bolla	± 1 %	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X=		
Coordinate planimetriche	Posiz. picchetto ± 5 %	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
Prof. roccia e Prof. scavo	m	8,0 - 10,9	8,0 - 10,9	8,0 - 10,9	8,0 - 10,9	8,0 - 10,9	8,0 - 10,9	8,0 - 10,9	5,0 - 8,9	5,0 - 8,9	-		
GABBIA DI ARMATURA													
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.			
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			
Quota finale gabbia	metri s.l.m.	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	N.A.	N.A.			
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.			
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO													
SLUMP	Cm	N.A.	24	24	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL	N.A.	68	68	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			
1° Betoniera	DDT n.	085450 0535	085450 535	085450 0535	085450 60820	085450 0535	085450 0535	085450 0820	N.A.	N.A.			
2° Betoniera		085450 0820	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			
Volume CLS gettato	mc	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	N.A.	N.A.			
Quota fine getto	metri slm	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	N.A.	N.A.			

NOTE

*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m

Appaltatore (Firma)

 **IMPRESA MANCA S.p.A.**
SARROCH VILLA D'ORRI
P. IVA 00145570925

Subappaltatore (Firma)



Committente (IAC Firma)

