




 IMPRESA MANCA COSTRUZIONI GENERALI SpA  OPERE GEOTECNICHE dal 1989		SCHEDA PALI SCQ PALO E MICRO PALO	Cantiere Codice TL3 TYRRHENIAN LINK HVDC – SDC SELARGIUS	Scheda n° <u>4</u>
--	---	---	--	-----------------------

DESCRIZIONE	PROGETTO	STATIONE WEST conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK"	SITE MANAGER APPALTATORE IMPRESA MANCA MAURIZIO PINNA COORDINATORE SUBAPPALTATORE OPERE GEOTECNICHE: BAIO ORIGA	CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.
--------------------	-----------------	---	---	--

DATA <u>31/03/2026</u>	CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03
-------------------------------	---

PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO		N° 424	N° 421	N° 423	N° 430	N° 420	N°	N°	N°	N°	N°
Profondita' Palo	M	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9					
Diametro Palo	Mm	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	□ 600 □ 300	□ 600 □ 300	□ 600 □ 300	□ 600 □ 300	□ 600 □ 300
Controllo Verticalita' a bolla	max 1,15°	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= Y=	X= Y=	X= Y=	X= Y=	X= Y=
Coordinate planimetriche	Posiz_picchetto ≤ 10 cm	OK	OK	OK	OK	OK					
Quota roccia e Quota finale	m	8,3 - 12,9	8,3 - 12,9	8,3 - 12,9	8,3 - 12,9	8,3 - 12,9	-	-	-	-	-
GABBIA DI ARMATURA											
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	OK	OK	OK	N.A.	N.A.					
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	OK	OK	OK	N.A.	N.A.					
Quota finale gabbia	□ 0,00 m / Quota 51.70	51,70	51,70	51,70	N.A.	N.A.					
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm	OK	OK	OK	N.A.	N.A.					
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO											
SLUMP	Cm	22	N.A.	22	N.A.	N.A.					
Identif.ne prelievo CLS	Sigla	VERBALE DL 51	N.A.	51	N.A.	N.A.					
1° Betoniera	DDT n.	085A00 0624	N.A.	085A00 0624	N.A.	N.A.					
2° Betoniera		N.A.	085A00 0624	N.A.	N.A.	N.A.					
Volume CLS gettato	Mc	4,8	4,5	4,5	N.A.	N.A.					
Quota fine getto	metri slm	51,70	51,70	51,70	N.A.	N.A.					

NOTE	*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0.90 m
-------------	---

Appaltatore (Nome Cognome Firma) 	Subappaltatore (Nome Cognome Firma) 	Committente (Nome Cognome Firma) 
--	--	--

SCHEDA PALI SCQ PALO E
MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
TYRRHENIAN LINK HVDC –
SDC SELARGIUS

Scheda
n° 5

DESCRIZIONE

PROGETTO

Stazione di conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"

Site MANAGER APPALTATORE IMPRESA MANCA

MANUTENZIONE FINNA

CLIENTE FINALE

TERNI RETE ITALIA S.P.A.

DATA

01/04/2026

CODICE PLANIMETRIA

DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03

PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO		N° 430	N° 420	N° 419	N° 418	N° 432	N°	N°	N°	N°	N°
Profondita' Palo	M	12,9	12,0	12,0	12,0	12,0					
Diametro Palo	Mm	X 600 ☐ 300	X 600 ☐ 300	X 600 ☐ 300	X 600 ☐ 300	X 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300
Controllo Verticalita' a bolla	max 1,15°	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= Y=	X= Y=	X= Y=	X= Y=	X= Y=
Coordinate planimetriche	Posiz_picchetto ≤ 10 cm	OK	OK	OK	OK	OK					
Quota roccia e Quota finale	m	8,0 - 12,9	8,0 - 12,0	8,5 - 12,0	8,4 - 12,0	N.A. - 2,0	-	-	-	-	-
GABBIA DI ARMATURA											
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	OK	OK	N.A.	N.A.	N.A.					
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	OK	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.					
Quota finale gabbia	☐ 0,00 m / Quota 51.70	51,70	51,70	N.A.	N.A.	N.A.					
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm	OK	OK	N.A.	N.A.	N.A.					
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO											
SLUMP	Cm	24	24	N.A.	N.A.	N.A.					
Identif.ne prelievo CLS	Sigla VERBALE DL	52	52	N.A.	N.A.	N.A.					
1° Betoniera	DDT n.	085450 0460	085450 0460	N.A.	N.A.	N.A.					
2° Betoniera		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.					
Volume CLS gettato	Mc	5,0	4,0	N.A.	N.A.	N.A.					
Quota fine getto	metri slm	51,70	51,70	N.A.	N.A.	N.A.					

NOTE

*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0.90 m


Appaltatore (Nome Cognome Firma)

Subappaltatore (Nome Cognome Firma)


Committente (Nome Cognome Firma)



IMPRESA MANCA S.p.A.
SARROCH VILLA D'ORRI
P.IVA 00145570925



BIBIO ORIGA



IAC