

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                              |                                                                    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  <b>IMPRESA MANCA</b><br>COSTRUZIONI GENERALI SpA<br><br> <b>OPERE GEOTECNICHE</b><br>dal 1989 |  | <h2 style="margin:0;">SCHEDA PALI SCQ PALO E MICRO PALO</h2> | Cantiere Codice TL3<br><b>TYRRHENIAN LINK HVDC – SDC SELARGIUS</b> | Scheda<br>n° <u>4</u> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                    |                 |                                                                |                                                                                                                         |                                                |
|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>DESCRIZIONE</b> | <b>PROGETTO</b> | STATIONE WEST"      di      conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK" | SITE MANAGER APPALTATORE IMPRESA MANCA<br>MAURIZIO PINNA<br>COORDINATORE SUBAPPALTATORE OPERE GEOTECNICHE: BIANCO ORIGA | <b>CLIENTE FINALE</b> TERNA RETE ITALIA S.P.A. |
|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|




|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>DATA</b> <u>31/03/2026</u> | <b>CODICE PLANIMETRIA</b> DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

| PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO      |                         | N° 424       | N° 421       | N° 423       | N° 430       | N° 4120      | N°          | N°          | N°          | N°          | N°          |
|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Profondita' Palo               | M                       | 12,9         | 12,9         | 12,9         | 12,9         | 12,9         |             |             |             |             |             |
| Diametro Palo                  | Mm                      | X 600 □ 300  | X 600 □ 300  | X 600 □ 300  | X 600 □ 300  | X 600 □ 300  | □ 600 □ 300 | □ 600 □ 300 | □ 600 □ 300 | □ 600 □ 300 | □ 600 □ 300 |
| Controllo Verticalita' a bolla | max 1,15°               | X= 0<br>Y= 0 | X= 0<br>Y= 0 | X= 0<br>Y= 0 | X= 0<br>Y= 0 | X= 0<br>Y= 0 | X=      Y=  | X=      Y=  | X=      Y=  | X=      Y=  | X=      Y=  |
| Coordinate planimetriche       | Posiz_picchetto ≤ 10 cm | OK           | OK           | OK           | OK           | OK           |             |             |             |             |             |
| Quota roccia e Quota finale    | m                       | 8,3 - 12,9   | 8,3 - 12,9   | 8,3 - 12,9   | 8,3 - 12,9   | 8,3 - 12,9   | -           | -           | -           | -           | -           |

| GABBIA DI ARMATURA                       |                        |       |       |       |      |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|--|--|--|--|--|
| Conservazione e Pulizia                  | Controllo visivo       | OK    | OK    | OK    | N.A. | N.A. |  |  |  |  |  |
| *Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm | Controllo visivo       | OK    | OK    | OK    | N.A. | N.A. |  |  |  |  |  |
| Quota finale gabbia                      | □ 0,00 m / Quota 51.70 | 51,70 | 51,70 | 51,70 | N.A. | N.A. |  |  |  |  |  |
| Spessore copriferro                      | ~ ≥ 4 cm               | OK    | OK    | OK    | N.A. | N.A. |  |  |  |  |  |

| PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO |           |                   |       |              |      |      |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|-----------|-------------------|-------|--------------|------|------|--|--|--|--|--|
| SLUMP                         | Cm        | 22                | N.A.  | 22           | N.A. | N.A. |  |  |  |  |  |
| Identif.ne prelievo CLS       | Sigla     | VERBALE DL 51     | N.A.  | 51           | N.A. | N.A. |  |  |  |  |  |
| 1° Betoniera                  | DDT n.    | 085A 00 0624      | N.A.  | 085A 00 0624 | N.A. | N.A. |  |  |  |  |  |
| 2° Betoniera                  |           | N.A. 085A 00 0624 | N.A.  | N.A.         | N.A. | N.A. |  |  |  |  |  |
| Volume CLS gettato            | Mc        | 4,7               | 4,5   | 4,5          | N.A. | N.A. |  |  |  |  |  |
| Quota fine getto              | metri slm | 51,70             | 51,70 | 51,70        | N.A. | N.A. |  |  |  |  |  |

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| <b>NOTE</b> | *Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0.90 m |
|-------------|-------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Appaltatore (Nome Cognome Firma)</b><br> | <b>Subappaltatore (Nome Cognome Firma)</b><br> | <b>Committente (Nome Cognome Firma)</b><br> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SCHEDA PALI SCQ PALO E  
MICRO PALO

Cantiere Codice TL3  
TYRRHENIAN LINK HVDC –  
SDC SELARGIUS

Scheda  
n° 5

DESCRIZIONE

PROGETTO

Stazione di conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"

Site Manager APPALTATORE IMPRESA MANCA

MAURIZIO PINNA

CLIENTE FINALE

TERNI RETE ITALIA S.P.A.

DATA

01/04/2026

CODICE PLANIMETRIA

DCHR20103C27533\_02 e DCHR20103C28013\_03

| PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO                |                         | N° 430         | N° 420         | N° 419       | N° 418       | N° 432       | N°          | N°          | N°          | N°          | N°          |
|------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Profondita' Palo                         | M                       | 12,9           | 12,0           | 12,0         | 12,0         | 12,0         |             |             |             |             |             |
| Diametro Palo                            | Mm                      | X 600 □ 300    | X 600 □ 300    | X 600 □ 300  | X 600 □ 300  | X 600 □ 300  | □ 600 □ 300 | □ 600 □ 300 | □ 600 □ 300 | □ 600 □ 300 | □ 600 □ 300 |
| Controllo Verticalita' a bolla           | max 1,15°               | X= 0<br>Y= 0   | X= 0<br>Y= 0   | X= 0<br>Y= 0 | X= 0<br>Y= 0 | X= 0<br>Y= 0 | X=          | X=          | X=          | X=          | X=          |
| Coordinate planimetriche                 | Posiz_picchetto ≤ 10 cm | OK             | OK             | OK           | OK           | OK           |             |             |             |             |             |
| Quota roccia e Quota finale              | m                       | 8,0 - 12,9     | 8,0 - 12,0     | 8,5 - 12,0   | 8,4 - 12,0   | N.A. - 2,0   | -           | -           | -           | -           | -           |
| GABBIA DI ARMATURA                       |                         |                |                |              |              |              |             |             |             |             |             |
| Conservazione e Pulizia                  | Controllo visivo        | OK             | OK             | N.A.         | N.A.         | N.A.         |             |             |             |             |             |
| *Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm | Controllo visivo        | OK             | N.A.           | N.A.         | N.A.         | N.A.         |             |             |             |             |             |
| Quota finale gabbia                      | □ 0,00 m / Quota 51.70  | 51,70          | 51,70          | N.A.         | N.A.         | N.A.         |             |             |             |             |             |
| Spessore copriferro                      | ~ ≥ 4 cm                | OK             | OK             | N.A.         | N.A.         | N.A.         |             |             |             |             |             |
| PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO            |                         |                |                |              |              |              |             |             |             |             |             |
| SLUMP                                    | Cm                      | 24             | 24             | N.A.         | N.A.         | N.A.         |             |             |             |             |             |
| Identif.ne prelievo CLS                  | Sigla VERBALE DL        | 52             | 52             | N.A.         | N.A.         | N.A.         |             |             |             |             |             |
| 1° Betoniera                             | DDT n.                  | 085450<br>0460 | 085450<br>0460 | N.A.         | N.A.         | N.A.         |             |             |             |             |             |
| 2° Betoniera                             |                         | N.A.           | N.A.           | N.A.         | N.A.         | N.A.         |             |             |             |             |             |
| Volume CLS gettato                       | Mc                      | 5,0            | 4,0            | N.A.         | N.A.         | N.A.         |             |             |             |             |             |
| Quota fine getto                         | metri slm               | 51,70          | 51,70          | N.A.         | N.A.         | N.A.         |             |             |             |             |             |

NOTE

\*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0.90 m

Appaltatore (Nome Cognome Firma)

Subappaltatore (Nome Cognome Firma)

Committente (Nome Cognome Firma)