

SCHEDA SCQ PALO E

MICRO PALO

Cantiere Codice TL3

TYRRHENIAN LINK HVDC –

SDC SELARGIUS

Scheda rev.03

n° 13

DESCRIZIONE

Stazione di conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"

PROGETTO

Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna

Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa
 CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.

DATA 16/10/2026

CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03

PARAMETRI ESECUTIVI	SCAVO	N° 373	N° 374	N° 372	N° 371	N° 370	N° 417	N° 429	N° 387	N°	N°
Lunghezza Palo (Progetto)	m	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	12,9	12,9	10,9		
Diametro Palo	mm	X 600 300	X 600 300	X 600 300	X 600 300	X 600 300	X 600 300	X 600 300	X 600 300	600 300	600 300
Controllo verticalità a bolla	± 1 %	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X=	X=
Coordinate planimetriche	Posiz_picchetto ± 5 %	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
Prof. roccia e Prof. scavo	m	8,0-10,9	8,0-10,9	8,0-10,9	8,0-10,9	8,0-10,9	8,5-12,9	8,6-12,9	8,0-10,9	-	-
GABBIA DI ARMATURA											
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.	OK		
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		
Quota finale gabbia	metri s.l.m	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	N.A.	N.A.	51,70		
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.	OK		
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO											
SLUMP	Cm	23,5	23	23,5	N.A.	23	N.A.	N.A.	23		
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL	N.A.	64	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	64		
1° Betoniera	DDT n.	085A00 0774	085A50 0509	085A00 0774	085A00 0774	085A50 0509	N.A.	N.A.	085A50 0509		
2° Betoniera		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		
Volume CLS gettato	mc	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	N.A.	N.A.	4,0		
Quota fine getto	metri slm	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	N.A.	N.A.	51,70		

NOTE

*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m