

SCHEDA SCQ PALO E
MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
TYRRHENIAN LINK HVDC –
SDC SELARGIUS

Scheda rev.03

n° 13

DESCRIZIONE

PROGETTO

Stazione di conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"

Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna

Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa

CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.

DATA 16/10/2026

CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27523_02 e DCHR20103C28013_03

PARAMETRI ESECUTIVI	SCAVO	N° 373	N° 374	N° 372	N° 371	N° 370	N° 417	N° 429	N° 387	N°	N°
Lunghezza Palo (Progetto)	m	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	12,9	12,9	10,9		
Diametro Palo	mm	☒ 600 ☐ 30C	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300
Controllo verticalità a bolla	± 1 %	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X=	X=
Coordinate planimetriche	Posiz_picchetto ± 5 %	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
Prof. roccia e Prof. scavo	m	8,0-10,9	8,0-10,9	8,0-10,9	8,0-10,9	8,0-10,9	8,5-12,9	8,6-12,9	8,0-10,9	-	-
GABBIA DI ARMATURA											
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.	OK		
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		
Quota finale gabbia	metri s.l.m	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	N.A.	N.A.	51,70		
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.	OK		
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO											
SLUMP	Cm	23,5	23	23,5	N.A.	23	N.A.	N.A.	23		
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL	N.A.	64	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	64		
1° Betoniera	DDT n.	085A00 0774	085A50 0509	085A00 0774	085A00 0774	085A50 0509	N.A.	N.A.	085A50 0509		
2° Betoniera		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		
Volume CLS gettato	mc	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	N.A.	N.A.	4,0		
Quota fine getto	metri slm	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	N.A.	N.A.	51,70		

NOTE

*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m

SCHEDA SCQ PALO E MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
TYRRHENIAN LINK HVDC –
SDC SELARGIUS

Scheda rev.03

n° 14

DESCRIZIONE PROGETTO		Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna									
Stazione di conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"		Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.									
DATA <u>18/04/2026</u>		CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03									
PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO		N° <u>417</u>	N° <u>429</u>	N° <u>428</u>	N° <u>427</u>	N° <u>425</u>	N° <u>426</u>	N°	N°	N°	N°
Lunghezza Palo (Progetto)	m	<u>12,9</u>	<u>12,9</u>	<u>12,9</u>	<u>12,9</u>	<u>12,9</u>	<u>12,9</u>				
Diametro Palo	mm	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300
Controllo verticalità a bolla	± 1 %	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>
Coordinate planimetriche	Posiz_picchetto ± 5 %	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>				
Prof. roccia e Prof. scavo	m	<u>8,5 - 12,9</u>	<u>8,5 - 12,9</u>	<u>8,5 - 12,9</u>	<u>8,5 - 12,9</u>	<u>8,5 - 12,9</u>	<u>8,5 - 12,9</u>				
GABBIA DI ARMATURA											
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>				
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>				
Quota finale gabbia	metri s.l.m	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>				
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>				
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO											
SLUMP	Cm	<u>N.A.</u>	<u>22,5</u>	<u>23</u>	<u>23</u>	<u>22,5</u>	<u>22,5</u>				
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL	<u>N.A.</u>	<u>66</u>	<u>65</u>	<u>65</u>	<u>66</u>	<u>66</u>				
1° Betoniera	DDT n.	<u>085A00</u> <u>0795</u>	<u>085A00</u> <u>0792</u>	<u>085A50</u> <u>0519</u>	<u>085A50</u> <u>0519</u>	<u>085A00</u> <u>0792</u>	<u>085A50</u> <u>0519</u>				
2° Betoniera		<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>085A00</u> <u>0795</u>	<u>085A00</u> <u>0792</u>				
Volume CLS gettato	mc	<u>4,5</u>	<u>4,5</u>	<u>4,5</u>	<u>4,5</u>	<u>4,5</u>	<u>4,5</u>				
Quota fine getto	metri s.l.m	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>				

NOTE

*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m