

# SCHEDA SCQ PALO E MICRO PALO

Cantiere Codice TL3  
TYRRHENIAN LINK HVDC –  
SDC SELARGIUS

Scheda rev.03

n° 14

**DESCRIZIONE PROGETTO**  
Stazione di conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"

Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna  
Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa **CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.**

**DATA** 18/04/2026 **CODICE PLANIMETRIA** DCHR20103C27533\_02 e DCHR20103C28013\_03

| PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO                |                       | N° 417         | N° 429         | N° 428         | N° 427         | N° 425         | N° 426         | N°          | N°          | N°          | N°          |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Lunghezza Palo (Progetto)                | m                     | 12,9           | 12,9           | 12,9           | 12,9           | 12,9           | 12,9           |             |             |             |             |
| Diametro Palo                            | mm                    | X 600 □ 300    | X 600 □ 300    | X 600 □ 300    | X 600 □ 300    | X 600 □ 300    | X 600 □ 300    | □ 600 □ 300 | □ 600 □ 300 | □ 600 □ 300 | □ 600 □ 300 |
| Controllo verticalità a bolla            | ± 1 %                 | X= 0<br>Y= 0   | X= 0<br>Y= 0   | X= 0<br>Y= 0   | X= 0<br>Y= 0   | X= 0<br>Y= 0   | X= 0<br>Y= 0   | X=<br>Y=    | X=<br>Y=    | X=<br>Y=    | X=<br>Y=    |
| Coordinate planimetriche                 | Posiz_picchetto ± 5 % | OK             | OK             | OK             | OK             | OK             | OK             |             |             |             |             |
| Prof. roccia e Prof. scavo               | m                     | 8,5 - 12,9     | 8,6 - 12,9     | 8,5 - 12,9     | 8,5 - 12,9     | 8,5 - 12,9     | 8,5 - 12,9     | -           | -           | -           | -           |
| GABBIA DI ARMATURA                       |                       |                |                |                |                |                |                |             |             |             |             |
| Conservazione e Pulizia                  | Controllo visivo      | OK             | OK             | OK             | OK             | OK             | OK             |             |             |             |             |
| *Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm | Controllo visivo      | OK             | OK             | OK             | OK             | OK             | OK             |             |             |             |             |
| Quota finale gabbia                      | metri s.l.m           | 51,70          | 51,70          | 51,70          | 51,70          | 51,70          | 51,70          |             |             |             |             |
| Spessore copriferro                      | ~ ≥ 4 cm              | OK             | OK             | OK             | OK             | OK             | OK             |             |             |             |             |
| PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO            |                       |                |                |                |                |                |                |             |             |             |             |
| SLUMP                                    | Cm                    | N.A.           | 22,5           | 23             | 23             | 22,5           | 22,5           |             |             |             |             |
| Identif.ne prelievo CLS                  | Sigla Verbale DL      | N.A.           | 66             | 65             | 65             | 66             | 66             |             |             |             |             |
| 1° Betoniera                             | DDT n.                | 085A00<br>0795 | 085A00<br>0792 | 085A50<br>0519 | 085A50<br>0519 | 085A00<br>0792 | 085A50<br>0519 |             |             |             |             |
| 2° Betoniera                             |                       | N.A.           | N.A.           | N.A.           | N.A.           | 085A00<br>0795 | 085A00<br>0792 |             |             |             |             |
| Volume CLS gettato                       | mc                    | 4,5            | 4,5            | 4,5            | 4,5            | 4,5            | 4,5            |             |             |             |             |
| Quota fine getto                         | metri s.l.m           | 51,70          | 51,70          | 51,70          | 51,70          | 51,70          | 51,70          |             |             |             |             |

**NOTE** \*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m