

SCHEDA SCQ PALO E
MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
TYRRHENIAN LINK HVDC –
SDC SELARGIUS

Scheda rev.03

n° 13

DESCRIZIONE
Stazione di conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"

PROGETTO
Stazione di conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"

Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna

Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa

CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.

DATA 16/10/2026

CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27522_02 e DCHR20103C28013_03

PARAMETRI ESECUTIVI		SCAVO	N° 373	N° 374	N° 372	N° 371	N° 370	N° 417	N° 429	N° 387	N°	N°
Lunghezza Palo (Progetto)	m		10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	12,9	12,9	10,9		
Diametro Palo	mm		X 600 □ 30C	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	□ 600 □ 300	□ 600 □ 300
Controllo verticalità a bolla	± 1 %		X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X=	X=
Coordinate planimetriche	Posiz_picchetto ± 5 %		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
Prof. roccia e Prof. scavo	m		8,0-10,9	8,0-10,9	8,0-10,9	8,0-10,9	8,0-10,9	8,5-12,9	8,6-12,9	8,0-10,9	-	-
GABBIA DI ARMATURA												
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo		OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.	OK		
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		
Quota finale gabbia	metri s.l.m		51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	N.A.	N.A.	51,70		
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm		OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.	OK		
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO												
SLUMP	Cm		23,5	23	23,5	N.A.	23	N.A.	N.A.	23		
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL		N.A.	64	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	64		
1° Betoniera	DDT n.		085A00 0774	085A50 0509	085A00 0774	085A00 0774	085A50 0509	N.A.	N.A.	085A50 0509		
2° Betoniera			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		
Volume CLS gettato	mc		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	N.A.	N.A.	4,0		
Quota fine getto	metri slm		51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	N.A.	N.A.	51,70		

NOTE

*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m

SCHEDA SCQ PALO E MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
TYRRHENIAN LINK HVDC –
SDC SELARGIUS

Scheda rev.03

n° 14

DESCRIZIONE PROGETTO
Stazione di conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"

Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna
Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa **CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.**

DATA 18/04/2026

CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03

PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO		N° 417	N° 429	N° 428	N° 427	N° 425	N° 426	N°	N°	N°	N°
Lunghezza Palo (Progetto)	m	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9				
Diametro Palo	mm	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	□ 600 □ 300	□ 600 □ 300	□ 600 □ 300	□ 600 □ 300
Controllo verticalità a bolla	± 1 %	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= Y=	X= Y=	X= Y=	X= Y=
Coordinate planimetriche	Posiz_picchetto ± 5 %	OK	OK	OK	OK	OK	OK				
Prof. roccia e Prof. scavo	m	8,5 - 12,9	8,5 - 12,9	8,5 - 12,9	8,5 - 12,9	8,5 - 12,9	8,5 - 12,9	-	-	-	-
GABBIA DI ARMATURA											
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	OK	OK	OK	OK	OK	OK				
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	OK	OK	OK	OK	OK	OK				
Quota finale gabbia	metri s.l.m	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70				
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm	OK	OK	OK	OK	OK	OK				
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO											
SLUMP	Cm	N.A.	22,5	23	23	22,5	22,5				
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL	N.A.	66	65	65	66	66				
1° Betoniera	DDT n.	085A00 0795	085A00 0792	085A50 0519	085A50 0519	085A00 0792	085A50 0519				
2° Betoniera		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	085A00 0795	085A00 0792				
Volume CLS gettato	mc	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5				
Quota fine getto	metri s.l.m	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70				

NOTE

*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m