

SCHEDA PALI SCQ PALO E  
MICRO PALO

Cantiere Codice TL3  
TYRRHENIAN LINK HVDC –  
SDC SELARGIUS

Scheda  
n° 1

DESCRIZIONE

PROGETTO

Stazione di conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"

SITEMANAGER IMPRESA MANCA MAURIZIO PINNA

CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.

COMPILATORE SUBAPPALT. OPERE GEOTECNICHE: BIANCO ORIGA

DATA 26/03/2026

CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533\_02 e DCHR20103C28013\_03

| PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO                |                         | N° 431       | N° 433       | N°          | N°          | N°          | N°          | N°          | N°          | N°          | N°          |
|------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Profondita' Palo                         | M                       | 12,9         | 12,9         |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Diametro Palo                            | Mm                      | X 600 □ 300  | X 600 □ 300  | □ 600 □ 300 | □ 600 □ 300 | □ 600 □ 300 | □ 600 □ 300 | □ 600 □ 300 | □ 600 □ 300 | □ 600 □ 300 | □ 600 □ 300 |
| Controllo Verticalita' a bolla           | max 1,15°               | X= 0<br>Y= 0 | X= 0<br>Y= 0 | =           | X=          | X=          | X=          | X=          | X=          | X=          | X=          |
| Coordinate planimetriche                 | Posiz_picchetto ≤ 10 cm | OK           | OK           |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Quota roccia e Quota finale              | m                       | 8,1-12,9     | 8,2-12,5     | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| GABBIA DI ARMATURA                       |                         |              |              |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Conservazione e Pulizia                  | Controllo visivo        | N.A.         | N.A.         |             |             |             |             |             |             |             |             |
| *Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm | Controllo visivo        | N.A.         | N.A.         |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Quota finale gabbia                      | □ 0,00 m / Quota 51.70  | N.A.         | N.A.         |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Spessore copriferro                      | ~ ≥ 4 cm                | N.A.         | N.A.         |             |             |             |             |             |             |             |             |
| PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO            |                         |              |              |             |             |             |             |             |             |             |             |
| SLUMP                                    | Cm                      | N.A.         | N.A.         |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Identif.ne prelievo CLS                  | Sigla <u>VERBALE DL</u> | N.A.         | N.A.         |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1° Betoniera                             | DDT n.                  | N.A.         | N.A.         |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 2° Betoniera                             |                         | N.A.         | N.A.         |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Volume CLS gettato                       | Mc                      | N.A.         | N.A.         |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Quota fine getto                         | metri slm               | N.A.         | N.A.         |             |             |             |             |             |             |             |             |

NOTE


\*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0.90 m

Appaltatore (Nome Cognome Firma)




IMPRESA MANCA S.p.A.  
SARNOCH VILLA D'ORRI  
P. IVA 00145570925

Subappaltatore (Nome Cognome Firma)



BIAGIO ORIGA (OPERE GEOTECNICHE)

Committente (Nome Cognome Firma)



ING. ANTONIO CONTU (IAC)

SCHEDA PALI SCQ PALO E  
MICRO PALO

Cantiere Codice TL3  
TYRRHENIAN LINK HVDC –  
SDC SELARGIUS

Scheda  
n° 2

DESCRIZIONE

PROGETTO

Stazione di conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"

SITE MANAGER APPALITORE IMPRESA MANCA MAURIZIO PINNA

CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.

COMPILATORE SUBAPPALTATORE OPERE GEOTECNICHE: BIAGIO ORICA

DATA 26/03/2020

CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533\_02 e DCHR20103C28013\_03

| PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO                |                         | N° 433      | N°          | N°          | N°          | N°          | N°          | N°          | N°          | N°          | N°          |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Profondita' Palo                         | M                       | 12,9        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Diametro Palo                            | Mm                      | X 600 □ 300 | □ 600 □ 300 | □ 600 □ 300 | □ 600 □ 300 | □ 600 □ 300 | □ 600 □ 300 | □ 600 □ 300 | □ 600 □ 300 | □ 600 □ 300 | □ 600 □ 300 |
| Controllo Verticalita' a bolla           | max 1,15°               | X= 0        | X=          | X=          | X=          | X=          | X=          | X=          | X=          | X=          | X=          |
|                                          |                         | Y= 0        | Y=          | Y=          | Y=          | Y=          | Y=          | Y=          | Y=          | Y=          | Y=          |
| Coordinate planimetriche                 | Posiz_picchetto ≤ 10 cm | OK          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Quota roccia e Quota finale              | m                       | 8,2-12,9    | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| GABBIA DI ARMATURA                       |                         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Conservazione e Pulizia                  | Controllo visivo        | N.A.        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| *Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm | Controllo visivo        | N.A.        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Quota finale gabbia                      | □ 0,00 m / Quota 51.70  | N.A.        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Spessore copriferro                      | ~ ≥ 4 cm                | N.A.        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO            |                         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| SLUMP                                    | Cm                      | N.A.        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Identif.ne prelievo CLS                  | Sigla VERBALE DL        | N.A.        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1° Betoniera                             | DDT n.                  | N.A.        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 2° Betoniera                             |                         | N.A.        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Volume CLS gettato                       | Mc                      | N.A.        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Quota fine getto                         | metri slm               | N.A.        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |

NOTE

\*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0.90 m

Appaltatore (Nome Cognome Firma)

Subappaltatore (Nome Cognome Firma)

Committente (Nome Cognome Firma)



SCHEDA PALI SCQ PALO E  
MICRO PALO

Cantiere Codice TL3  
TYRRHENIAN LINK HVDC –  
SDC SELARGIUS

Scheda  
n° 3

DESCRIZIONE

PROGETTO

conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK

Stazione di WEST"

SITE MANAGER APPALCATORE IMPRESA MANCA MAURIZIO PINNA

CLIENTE FINALE

TERNI RETE ITALIA S.P.A.

COMPLETATORE SUBAPPALCATORE OPERE GEOTECNICHE: BRAGIO ORRIGIA

DATA 30/03/2020

CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533\_02 e DCHR20103C28013\_03

| PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO                |                         | N° 434         | N° 433         | N° 431         | N° 423       | N° 424       | N°      | N°      | N°      | N°      | N°      |
|------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Profondita' Palo                         | M                       | 12,9           | 12,9           | 12,9           | 12,9         | 12,9         |         |         |         |         |         |
| Diametro Palo                            | Mm                      | X 600 300      | X 600 300      | X 600 300      | X 600 300    | X 600 300    | 600 300 | 600 300 | 600 300 | 600 300 | 600 300 |
| Controllo Verticalita' a bolla           | max 1,15°               | X= 0<br>Y= 0   | X= 0<br>Y= 0   | X= 0<br>Y= 0   | X= 0<br>Y= 0 | X= 0<br>Y= 0 | X=      | X=      | X=      | X=      | X=      |
| Coordinate planimetriche                 | Posiz_picchetto ≤ 10 cm | OK             | OK             | OK             | OK           | OK           |         |         |         |         |         |
| Quota roccia e Quota finale              | m                       | 8,2-12,9       | 8,2-12,9       | 8,1-12,9       | 8,9-12,9     | 8,3-10,5     | -       | -       | -       | -       | -       |
| GABBIA DI ARMATURA                       |                         |                |                |                |              |              |         |         |         |         |         |
| Conservazione e Pulizia                  | Controllo visivo        | OK             | OK             | OK             | N.A.         | N.A.         |         |         |         |         |         |
| *Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm | Controllo visivo        | OK             | OK             | OK             | N.A.         | N.A.         |         |         |         |         |         |
| Quota finale gabbia                      | 0,00 m / Quota 51.70    | 51,70          | 51,70          | 51,70          | N.A.         | N.A.         |         |         |         |         |         |
| Spessore copriferro                      | ~ ≥ 4 cm                | OK             | OK             | OK             | N.A.         | N.A.         |         |         |         |         |         |
| PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO            |                         |                |                |                |              |              |         |         |         |         |         |
| SLUMP                                    | Cm                      | 22             | 22             | N.A.           | N.A.         | N.A.         |         |         |         |         |         |
| Identif.ne prelievo CLS                  | Sigla VERBALE DL        | 50             | 50             | N.A.           | N.A.         | N.A.         |         |         |         |         |         |
| 1° Betoniera                             | DDT n.                  | 085A50<br>0452 | 085A50<br>0452 | 085A50<br>0452 | N.A.         | N.A.         |         |         |         |         |         |
| 2° Betoniera                             |                         | N.A.           | N.A.           | 085A00<br>0412 | N.A.         | N.A.         |         |         |         |         |         |
| Volume CLS gettato                       | Mc                      | 4,3            | 4,5            | 4,5            | N.A.         | N.A.         |         |         |         |         |         |
| Quota fine getto                         | metri slm               | 51,70          | 51,70          | 51,70          | N.A.         | N.A.         |         |         |         |         |         |

NOTE

\*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0.90 m

Appaltatore (Nome Cognome Firma)

Subappaltatore (Nome Cognome Firma)

Committente (Nome Cognome Firma)



