

 IMPRESA MANCA COSTRUZIONI GENERALI SpA  OPERE GEOTECNICHE dal 1989		SCHEMA SCQ PALO E MICRO PALO	Cantiere Codice TL3 TYRRHENIAN LINK HVDC – SDC SELARGIUS	Scheda n° <u>11</u>
---	---	--	--	------------------------

DESCRIZIONE	PROGETTO	conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK"	Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa	CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.
--------------------	-----------------	------------------------------------	--	--

DATA <u>14/04/2022</u>	CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27522_02 e DCHR20103C28013_03
-------------------------------	---

PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO		N° 393	N° 392	N° 391	N° 390	N° 381	N° 380	N° 382	N° 379	N° 378	N°
Profondita' Palo	M	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	
Diametro Palo	Mm	X 600 300	X 600 300	X 600 300	X 600 300	X 600 300	X 600 300	X 600 300	X 600 300	X 600 300	600 300
Controllo Verticalita' a bolla	max 1,15°	X= 0	X= 0	X= 0	X= 0	X= 0	X= 0	X= 0	X= 0	X= 0	X=
		Y= 0	Y= 0	Y= 0	Y= 0	Y= 0	Y= 0	Y= 0	Y= 0	Y= 0	Y=
Coordinate planimetriche	Posiz_picchetto ≤ 10 cm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
Quota roccia e Quota finale	m	8,0-10,0	8,0-10,0	8,0-10,0	8,0-10,0	8,0-10,0	8,0-10,0	8,0-10,0	8,0-10,0	8,0-10,0	-
GABBIA DI ARMATURA											
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.	
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	N.A.	OK	OK	OK	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Quota finale gabbia	metri s.l.m	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	N.A.	N.A.	
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.	
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO											
SLUMP	Cm	24	24	24	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL	61	61	61	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
1° Betoniera	DDT n.	085A00 0F42	085A00 0F42	085A00 0F42	085A00 0F43	085A00 0F44	085A00 0F43	085A00 0F43	N.A.	N.A.	
2° Betoniera		N.A.	N.A.	085A00 0F43	N.A.	N.A.	085A00 0F44	N.A.	N.A.	N.A.	
Volume CLS gettato	Mc	3,9	3,9	3,9	3,9	4,1	4,2	4,1	N.A.	N.A.	
Quota fine getto	metri slm	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	N.A.	N.A.	

NOTE	*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0.90 m
-------------	---

Appaltatore (Firma)  IMPRESA MANCA S.p.A. SARROCH - VILLA D'ORRI P. IVA 00145570925	Subappaltatore (Firma) 	Committente (IAC Firma) 
--	---	--