

SCHEDA SCQ PALO E MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
TYRRHENIAN LINK HVDC –
SDC SELARGIUS

Scheda
n° 10

DESCRIZIONE

Stazione
WEST"

PROGETTO

di

conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK

Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna

Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa

CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.

DATA 13/04/2026

CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03

PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO		N° 396	N° 397	N° 398	N° 395	N° 399	N° 394	N° 393	N°	N°	N°
Profondita' Palo	M	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	10,9	10,9			
Diametro Palo	Mm	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	□ 600 □ 300	□ 600 □ 300	□ 600 □ 300
Controllo Verticalita' a bolla	max 1,15°	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X=	X=	X=
Coordinate planimetriche	Posiz_picchetto ≤ 10 cm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
Quota roccia e Quota finale	m	8,0-10,0	8,0-10,0	8,0-10,0	8,0-10,0	8,0-10,0	8,0-10,0	8,0-10,0	-	-	-
GABBIA DI ARMATURA											
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.			
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			
Quota finale gabbia	metri s.l.m	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	N.A.			
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.			
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO											
SLUMP	Cm	N.A.	25,5	N.A.	25,5	N.A.	N.A.	N.A.			
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL	N.A.	59	N.A.	59	N.A.	N.A.	N.A.			
1° Betoniera	DDT n.	085A50 0483	085A00 0730	085A00 0730	085A00 0730	085A50 0283	085A00 0731	N.A.			
2° Betoniera		085A00 0730	N.A.	085A00 0731	N.A.	085A00 0730	N.A.	N.A.			
Volume CLS gettato	Mc	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	N.A.			
Quota fine getto	metri slm	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	N.A.			

NOTE

*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0.90 m

Subappaltatore (Firma)

Committente (IAC Firma)