

SCHEDA PALI SCQ PALO E MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
TYRRHENIAN LINK HVDC –
SDC SELARGIUS

Scheda
n° 5

DESCRIZIONE **PROGETTO**
Stazione di conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"

Site Manager APPALTATORE IMPRESA MANCA
ING. RIZO PINNA
CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.
COMPILATORE SUBAPPALTATORE OPERE GEOTECNICHE: BILIO ORIGA

DATA 01/04/2026

CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03

PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO		N° 430	N° 420	N° 419	N° 418	N° 432	N°	N°	N°	N°	N°
Profondita' Palo	M	12,9	12,0	12,0	12,0	12,0					
Diametro Palo	Mm	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	□ 600 □ 300	□ 600 □ 300	□ 600 □ 300	□ 600 □ 300	□ 600 □ 300
Controllo Verticalita' a bolla	max 1,15°	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X=	X=	X=	X=	X=
Coordinate planimetriche	Posiz_picchetto ≤ 10 cm	OK	OK	OK	OK	OK					
Quota roccia e Quota finale	m	8,0 - 12,9	8,0 - 12,0	8,5 - 12,0	8,4 - 12,0	N.A. - 2,0	-	-	-	-	-
GABBIA DI ARMATURA											
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	OK	OK	N.A.	N.A.	N.A.					
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	OK	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.					
Quota finale gabbia	□ 0,00 m / Quota 51.70	51,70	51,70	N.A.	N.A.	N.A.					
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm	OK	OK	N.A.	N.A.	N.A.					
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO											
SLUMP	Cm	24	24	N.A.	N.A.	N.A.					
Identif.ne prelievo CLS	Sigla VERBALE DL	52	52	N.A.	N.A.	N.A.					
1° Betoniera	DDT n.	085450 0460	085450 0460	N.A.	N.A.	N.A.					
2° Betoniera		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.					
Volume CLS gettato	Mc	5,0	4,0	N.A.	N.A.	N.A.					
Quota fine getto	metri slm	51,70	51,70	N.A.	N.A.	N.A.					

NOTE


*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0.90 m

Appaltatore (Nome Cognome Firma)




IMPRESA MANCA S.p.A.
SARROCH VILLA D'ORRI
P. IVA 00145570925

Subappaltatore (Nome Cognome Firma)


BILIO ORIGA

Committente (Nome Cognome Firma)


IAC



IMPRESA MANCA
 COSTRUZIONI GENERALI SpA





SCHEDA SCQ PALO E MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
TYRRHENIAN LINK HVDC – SDC SELARGIUS

Scheda
 n° 6

DESCRIZIONE
 Stazione WEST"

PROGETTO
 di conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK"

Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna
 Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa

CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.

DATA 02/04/2026

CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03

PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO		N° 432	N° 422	N° 418	N° 419	N°	N°	N°	N°	N°	N°
Profondita' Palo	M	12,0	12,0	12,0	12,0						
Diametro Palo	Mm	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	□ 600 □ 300	□ 600 □ 300	□ 600 □ 300	□ 600 □ 300	□ 600 □ 300	□ 600 □ 300
Controllo Verticalita' a bolla	max 1,15°	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X=	X=	X=	X=	X=	X=
Coordinate planimetriche	Posiz_picchetto ≤ 10 cm	OK	OK	OK	OK						
Quota roccia e Quota finale	m	8,0-12,0	9,3-12,0	9,4-12,0	8,5-12,0	-	-	-	-	-	-
GABBIA DI ARMATURA											
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	OK	OK	OK	OK						
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.						
Quota finale gabbia	metri s.l.m	51,70	51,70	51,70	51,70						
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm	OK	OK	OK	OK						
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO											
SLUMP	Cm	28	28	28	N.A.						
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL	53	53	53	53						
1° Betoniera	DDT n.	085A50 0462	085A50 0462	085A60 0462	N.A.						
2° Betoniera		N.A.	N.A.	085A00 0659	085A00 0659						
Volume CLS gettato	Mc	4,5	3,75	3,75	4,0						
Quota fine getto	metri s.l.m	51,70	51,70	51,70	51,70						

NOTE

*Presente nei pali da 12,00 m sovraelev. da circa 0.90 m



Appaltatore (Firma)
 SARRICH VILLA D'ORRI
 P. IVA 00145570925

Subappaltatore (Firma)


Committente (IAC Firma)
