

SCHEDA SCQ PALO E MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
 TYRRHENIAN LINK HVDC –
 SDC SELARGIUS

Scheda
 n° 7

DESCRIZIONE		PROGETTO		Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna								
Stazione di WEST		conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK"		Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa								
DATA <u>08/04/2026</u>				CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.								
				CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03								
PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO		N° <u>416</u>	N° <u>415</u>	N° <u>411</u>	N° <u>414</u>	N° <u>412</u>	N° <u>410</u>	N° <u>413</u>	N°	N°	N°	
Profondita' Palo	M	<u>12,9</u>	<u>12,9</u>	<u>12,9</u>	<u>12,9</u>	<u>12,9</u>	<u>12,9</u>	<u>12,9</u>				
Diametro Palo	Mm	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	
Controllo Verticalita' a bolla	max 1,15°	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>	X=	X=	X=	
Coordinate planimetriche	Posiz_picchetto ≤ 10 cm	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>				
Quota roccia e Quota finale	m	<u>8,4 - 11,0</u>	<u>8,5 - 11,0</u>	<u>8,5 - 11,0</u>	<u>8,8 - 11,0</u>	<u>8,0 - 11,0</u>	<u>8,0 - 11,0</u>	<u>8,0 - 11,0</u>				
GABBIA DI ARMATURA												
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>				
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>				
Quota finale gabbia	metri s.l.m	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>				
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>				
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO												
SLUMP	Cm	<u>N.A.</u>	<u>22,5</u>	<u>23,5</u>	<u>23,5</u>	<u>22,5</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>				
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>55</u>	<u>55</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>				
1° Betoniera	DDT n.	<u>035A00</u> <u>0688</u>	<u>085A00</u> <u>0686</u>	<u>085A00</u> <u>0685</u>	<u>085A00</u> <u>0685</u>	<u>085A00</u> <u>0685</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>				
2° Betoniera		<u>N.A.</u> <u>0688</u>	<u>085A00</u> <u>0688</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>085A00</u> <u>0686</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>				
Volume CLS gettato	Mc	<u>4,6</u>	<u>4,6</u>	<u>4,6</u>	<u>4,6</u>	<u>4,6</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>				
Quota fine getto	metri s.l.m	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>				

NOTE

*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0.90 m

Subappaltatore (Firma)

Biagio Origa

Committente (IAC Firma)

Aut. Geot.