

SCHEDA SCQ PALO E MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
 TYRRHENIAN LINK HVDC –
 SDC SELARGIUS

Scheda
 n° 7

DESCRIZIONE PROGETTO		Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna									
Stazione di conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"		Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa									
DATA <u>08/04/2026</u>		CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.									
		CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03									
PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO		N° 416	N° 415	N° 411	N° 414	N° 412	N° 410	N° 413	N°	N°	N°
Profondita' Palo	M	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9			
Diametro Palo	Mm	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300
Controllo Verticalita' a bolla	max 1,15°	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X=	X=	X=
Coordinate planimetriche	Posiz_picchetto ≤ 10 cm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
Quota roccia e Quota finale	m	8,4 - 11,0	8,5 - 11,0	8,5 - 11,0	8,5 - 11,0	8,0 - 11,0	8,0 - 11,0	8,0 - 11,0			
GABBIA DI ARMATURA											
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.			
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			
Quota finale gabbia	metri s.l.m	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	N.A.	N.A.			
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.			
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO											
SLUMP	Cm	N.A.	22,5	23,5	23,5	22,5	N.A.	N.A.			
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL	N.A.	N.A.	55	55	N.A.	N.A.	N.A.			
1° Betoniera	DDT n.	035A00 0688	035A00 0686	035A00 0685	035A00 0685	035A00 0685	N.A.	N.A.			
2° Betoniera		N.A.	035A00 0688	N.A.	N.A.	035A00 0686	N.A.	N.A.			
Volume CLS gettato	Mc	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	N.A.	N.A.			
Quota fine getto	metri s.l.m	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	N.A.	N.A.			

NOTE

*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0.90 m