

SCHEDA SCQ PALO E MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
 TYRRHENIAN LINK HVDC –
 SDC SELARGIUS

Scheda
 n° 9

DESCRIZIONE		PROGETTO		Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna							
Stazione di WEST"		conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK"		Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.							
DATA <u>10/04/2026</u>				CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27532_02 - DCHR20103C28013_03							
PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO		N° <u>405</u>	N° <u>408</u>	N° <u>402</u>	N° <u>401</u>	N° <u>404</u>	N° <u>400</u>	N° <u>403</u>	N° <u>396</u>	N° <u>397</u>	N° <u>399</u>
Profondita' Palo	M	<u>12,9</u>	<u>12,9</u>	<u>12,9</u>	<u>12,9</u>	<u>12,9</u>	<u>12,9</u>	<u>12,9</u>	<u>12,9</u>	<u>12,9</u>	<u>12,9</u>
Diametro Palo	Mm	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300
Controllo Verticalita' a bolla	max 1,15°	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>
Coordinate planimetriche	Posiz_picchetto ≤ 10 cm	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>
Quota roccia e Quota finale	m	<u>8,0-10,0</u>	<u>8,0-10,0</u>	<u>8,0-10,0</u>	<u>8,0-10,0</u>	<u>8,0-10,0</u>	<u>8,0-10,0</u>	<u>8,0-10,0</u>	<u>8,0-10,0</u>	<u>8,0-10,0</u>	<u>8,0-10,0</u>
GABBIA DI ARMATURA											
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>
Quota finale gabbia	metri s.l.m	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO											
SLUMP	Cm	<u>26</u>	<u>26</u>	<u>N.A.</u>	<u>26</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL	<u>58</u>	<u>58</u>	<u>N.A.</u>	<u>58</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>
1° Betoniera	DDT n.	<u>085A50</u> <u>0477</u>	<u>085A50</u> <u>0477</u>	<u>085A00</u> <u>0477</u>	<u>085A50</u> <u>0477</u>	<u>085A00</u> <u>0477</u>	<u>085A00</u> <u>0477</u>	<u>085A00</u> <u>0477</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>
2° Betoniera		<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>
Volume CLS gettato	Mc	<u>3,86</u>	<u>3,86</u>	<u>3,86</u>	<u>3,86</u>	<u>3,86</u>	<u>3,86</u>	<u>3,86</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>
Quota fine getto	metri slm	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>

NOTE

*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0.90 m

Appaltatore (Firma)

Subappaltatore (Firma)

Committente (IAC Firma)

IMPRESA MANCA S.p.A.

[Signature]

[Signature]