

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                         |                                                                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  <b>IMPRESA MANCA</b><br>COSTRUZIONI GENERALI SpA<br><br> <b>OPERE GEOTECNICHE</b><br>dal 1989 |  | <h2 style="margin:0;">SCHEMA SCQ PALO E MICRO PALO</h2> | Cantiere Codice TL3<br><b>TYRRHENIAN LINK HVDC – SDC SELARGIUS</b> | Scheda<br>n° <u>11</u> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|

|                    |                                      |                                                                                                                      |                                         |
|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>DESCRIZIONE</b> | <b>PROGETTO</b>                      | Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna<br>Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa | CLIENTE FINALE TERNI RETE ITALIA S.P.A. |
| Stazione WEST"     | di conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK |                                                                                                                      |                                         |

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>DATA</b> <u>14/04/2022</u> | <b>CODICE PLANIMETRIA</b> DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

| PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO      |                         | N° 393    | N° 392    | N° 391    | N° 390    | N° 381    | N° 380    | N° 382    | N° 379    | N° 378    | N°      |
|--------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Profondita' Palo               | M                       | 10,9      | 10,9      | 10,9      | 10,9      | 10,9      | 10,9      | 10,9      | 10,9      | 10,9      |         |
| Diametro Palo                  | Mm                      | X 600 300 | X 600 300 | X 600 300 | X 600 300 | X 600 300 | X 600 300 | X 600 300 | X 600 300 | X 600 300 | 600 300 |
| Controllo Verticalita' a bolla | max 1,15°               | X= 0      | X= 0      | X= 0      | X= 0      | X= 0      | X= 0      | X= 0      | X= 0      | X= 0      | X=      |
|                                |                         | Y= 0      | Y= 0      | Y= 0      | Y= 0      | Y= 0      | Y= 0      | Y= 0      | Y= 0      | Y= 0      | Y=      |
| Coordinate planimetriche       | Posiz_picchetto ≤ 10 cm | OK        | OK        | OK        | OK        | OK        | OK        | OK        | OK        | OK        |         |
| Quota roccia e Quota finale    | m                       | 8,0-10,0  | 8,0-10,0  | 8,0-10,0  | 8,0-10,0  | 8,0-10,9  | 8,0-10,9  | 8,0-10,9  | 8,0-10,9  | 8,0-10,9  | -       |

| GABBIA DI ARMATURA                       |                  |       |       |       |       |       |       |       |      |      |  |
|------------------------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|--|
| Conservazione e Pulizia                  | Controllo visivo | OK    | OK    | OK    | OK    | OK    | OK    | OK    | N.A. | N.A. |  |
| *Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm | Controllo visivo | N.A.  | OK    | OK    | OK    | N.A.  | N.A.  | N.A.  | N.A. | N.A. |  |
| Quota finale gabbia                      | metri s.l.m      | 51,70 | 51,70 | 51,70 | 51,70 | 51,70 | 51,70 | 51,70 | N.A. | N.A. |  |
| Spessore copriferro                      | ~ ≥ 4 cm         | OK    | OK    | OK    | OK    | OK    | OK    | OK    | N.A. | N.A. |  |

| PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO |                  |                |                |                |                |                |                |                |      |      |  |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|--|
| SLUMP                         | Cm               | 24             | 24             | 24             | N.A.           | N.A.           | N.A.           | N.A.           | N.A. | N.A. |  |
| Identif.ne prelievo CLS       | Sigla Verbale DL | 61             | 61             | 61             | N.A.           | N.A.           | N.A.           | N.A.           | N.A. | N.A. |  |
| 1° Betoniera                  | DDT n.           | 085A00<br>0F42 | 085A00<br>0F42 | 085A00<br>0F42 | 085A00<br>0F43 | 085A00<br>0F44 | 085A00<br>0F43 | 085A00<br>0F43 | N.A. | N.A. |  |
| 2° Betoniera                  |                  | N.A.           | N.A.           | 085A00<br>0F43 | N.A.           | N.A.           | 085A00<br>0F44 | N.A.           | N.A. | N.A. |  |
| Volume CLS gettato            | Mc               | 3,9            | 3,9            | 3,9            | 3,9            | 4,1            | 4,2            | 4,1            | N.A. | N.A. |  |
| Quota fine getto              | metri slm        | 51,70          | 51,70          | 51,70          | 51,70          | 51,70          | 51,70          | 51,70          | N.A. | N.A. |  |

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| <b>NOTE</b> | *Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0.90 m |
|-------------|-------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Appaltatore (Firma)<br> <b>IMPRESA MANCA S.p.A.</b><br>SARROCH - VILLA D'ORRI<br>P. IVA 00145570925 | Subappaltatore (Firma)<br> | Committente (IAC Firma)<br> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|