

## SCHEDA SCQ PALO E MICRO PALO

Cantiere Codice TL3  
TYRRHENIAN LINK HVDC –  
SDC SELARGIUS

Scheda  
n° 8

### DESCRIZIONE

### PROGETTO

Stazione di conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"

Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna

Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa

CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.

DATA 09/04/2026

CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533\_02 e DCHR20103C28013\_03

| PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO                |                         | N° 410                                                               | N° 413                                                               | N° 406                                                               | N° 407                                                               | N° 409                                                               | N° 408                                                               | N° 402                                                               | N° 405                                                               | N°                                                        | N°                                                        |
|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Profondita' Palo                         | M                       | 12,9                                                                 | 12,9                                                                 | 12,9                                                                 | 12,9                                                                 | 12,9                                                                 | 12,9                                                                 | 12,9                                                                 | 12,9                                                                 |                                                           |                                                           |
| Diametro Palo                            | Mm                      | <input checked="" type="checkbox"/> 600 <input type="checkbox"/> 300 | <input checked="" type="checkbox"/> 600 <input type="checkbox"/> 300 | <input checked="" type="checkbox"/> 600 <input type="checkbox"/> 300 | <input checked="" type="checkbox"/> 600 <input type="checkbox"/> 300 | <input checked="" type="checkbox"/> 600 <input type="checkbox"/> 300 | <input checked="" type="checkbox"/> 600 <input type="checkbox"/> 300 | <input checked="" type="checkbox"/> 600 <input type="checkbox"/> 300 | <input checked="" type="checkbox"/> 600 <input type="checkbox"/> 300 | <input type="checkbox"/> 600 <input type="checkbox"/> 300 | <input type="checkbox"/> 600 <input type="checkbox"/> 300 |
| Controllo Verticalita' a bolla           | max 1,15°               | X= 0<br>Y= 0                                                         | X= 0<br>Y= 0                                                         | X= 0<br>Y= 0                                                         | X= 0<br>Y= 0                                                         | X= 0<br>Y= 0                                                         | X= 0<br>Y= 0                                                         | X= 0<br>Y= 0                                                         | X= 0<br>Y= 0                                                         | X=                                                        | X=                                                        |
| Coordinate planimetriche                 | Posiz_picchetto ≤ 10 cm | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   |                                                           |                                                           |
| Quota roccia e Quota finale              | m                       | 8,0-11,0                                                             | 8,0-11,0                                                             | 8,0-11,0                                                             | 8,0-11,0                                                             | 8,0-11,0                                                             | 8,0-11,0                                                             | 8,0-11,0                                                             | 8,0-11,0                                                             | -                                                         | -                                                         |
| GABBIA DI ARMATURA                       |                         |                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                           |                                                           |
| Conservazione e Pulizia                  | Controllo visivo        | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 |                                                           |                                                           |
| *Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm | Controllo visivo        | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 |                                                           |                                                           |
| Quota finale gabbia                      | metri s.l.m             | 51,70                                                                | 51,70                                                                | 51,70                                                                | 51,70                                                                | 51,70                                                                | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 |                                                           |                                                           |
| Spessore copriferro                      | ~ ≥ 4 cm                | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 |                                                           |                                                           |
| PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO            |                         |                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                           |                                                           |
| SLUMP                                    | Cm                      | 26                                                                   | 26                                                                   | 26                                                                   | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 |                                                           |                                                           |
| Identif.ne prelievo CLS                  | Sigla Verbale DL        | 5F                                                                   | 5F                                                                   | 5F                                                                   | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 |                                                           |                                                           |
| 1° Betoniera                             | DDT n.                  | 085A00<br>0705                                                       | 085A00<br>0705                                                       | 085A00<br>0705                                                       | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 |                                                           |                                                           |
| 2° Betoniera                             |                         | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | 085A00<br>0706                                                       | 085A00<br>0706                                                       | 085A00<br>0706                                                       | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 |                                                           |                                                           |
| Volume CLS gettato                       | Mc                      | 4,0                                                                  | 4,0                                                                  | 4,0                                                                  | 4,0                                                                  | 4,0                                                                  | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 |                                                           |                                                           |
| Quota fine getto                         | metri s.l.m             | 51,70                                                                | 51,70                                                                | 51,70                                                                | 51,70                                                                | 51,70                                                                | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 |                                                           |                                                           |

NOTE

\*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0.90 m

Appaltatore (Firma)

 **IMPRESA MANCA S.p.A.**

Subappaltatore (Firma)



Committente (IAC Firma)

